

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional de Maravatio, Michoacán; pone a disposición de sus habitantes informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF-FONDO III) 2022



3ER TRIMESTRE 2022

Table with 27 columns: DETALLE PROYECTO, CICLO, TRIMESTRE, FOLIO, CATEGORIA, MONTO G.C.F.A. APROBADO, NOMBRE, ID ENTIDAD RESPONSABLE, ENTIDAD RESPONSABLE, ID MUNICIPIO RESPONSABLE, MUNICIPIO RESPONSABLE, TIPO PROGRAMA PROYECTO, CLASIFICACION, SUBCLASIFICACION, INSTITUCION EJECUTORA, NUMERO PROYECTO, POBLACION BENEFICIARIA, VALORES, HOMBRES, BENEFICIARIOS, METAS, TIPO GEOREFERENCIA, GEOREFERENCIAS, FECHA INICIO, FECHA TERMINO, AVANCE FINANCIERO RECALCULADO, AVANCE FINANCIERO COMPROMETIDO, AVANCE FINANCIERO DEVENGADO, AVANCE FINANCIERO PAGADO, AVANCE FINANCIERO CONTRATOS, AVANCES FISICOS, FOTOS, CAPIETA FOTOS, ESTADOS, FLUJO, OBSERVACIONES CAPTURISTA, OBSERVACIONES REVISOR.



H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 48, Párrafo Cuarto, de la Ley de Coordinación Fiscal, el H. Ayuntamiento Constitucional de Maravatio, Michoacán; pone a disposición de sus habitantes informe sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMD-FONDO III) 2022



3ER TRIMESTRE 2022

2022	3	MIC20302126503	Proyecto de Inversión	200000	(F1) [ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0]]	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE TUNGARAO EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO. - 104822	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin Identificar	Municipio de Maravatio	104822	5	2345	1253	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0]]	1	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0]]	04-03-2022	04-07-2022	187320.06	187320.06	187320.06	187320.06	187320.06	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0]]	2085031/proyecto_PR_OCO, 2085031/proyecto_PR_OCO, 2085031/proyecto_PR_OCO, 2085031/proyecto_PR_OCO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC20302127248	Proyecto de Inversión	275310.04	(F1) [ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0]]	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE SANTA ANA CUARTEL SEGUNDO SISELINDA ETAPA. - 186284	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Maravatio	126284	5	23	20	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0]]	1	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0]]	09-04-2022	30-09-2022	13630	13630	13630	13630	13630	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0]]	2127358/proyecto_PR_OCO, 2127358/proyecto_PR_OCO, 2127358/proyecto_PR_OCO, 2127358/proyecto_PR_OCO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC20302127793	Proyecto de Inversión	146892.07	(F1) [ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146892.07, meta_modificada:146892.07]]	MANTENIMIENTO DE ALLAS EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO DE OCAMPO. - 199255	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Maravatio	199255	5	70	50	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146892.07, meta_modificada:146892.07]]	1	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146892.07, meta_modificada:146892.07]]	16-06-2022	30-09-2022	128618.38	128618.38	128618.38	128618.38	128618.38	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146892.07, meta_modificada:146892.07]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146892.07, meta_modificada:146892.07]]	2127797/proyecto_PR_OCO, 2127797/proyecto_PR_OCO, 2127797/proyecto_PR_OCO, 2127797/proyecto_PR_OCO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC20302126679	Proyecto de Inversión	459734.62	(F1) [ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459734.62, meta_modificada:459734.62]]	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA SECCIONARIA TECNICA CENTRO VENTICUATRO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE MARAVATIO. - 192513	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Maravatio	193513	5	41	50	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459734.62, meta_modificada:459734.62]]	1	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459734.62, meta_modificada:459734.62]]	13-04-2022	13-05-2022	421218.82	421218.82	421218.82	421218.82	421218.82	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459734.62, meta_modificada:459734.62]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459734.62, meta_modificada:459734.62]]	2126679/proyecto_PR_OCO, 2126679/proyecto_PR_OCO, 2126679/proyecto_PR_OCO, 2126679/proyecto_PR_OCO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC20302127382	Proyecto de Inversión	125500	(F1) [ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125500.0, meta_modificada:125500.0]]	MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION URS EN MARAVATIO EN EL LIBRAMIENTO SUR. - 200284	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin Identificar	Municipio de Maravatio	200284	5	80	120	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125500.0, meta_modificada:125500.0]]	1	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125500.0, meta_modificada:125500.0]]	30-04-2022	30-09-2022	203470.35	203470.35	203470.35	203470.35	203470.35	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125500.0, meta_modificada:125500.0]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125500.0, meta_modificada:125500.0]]	2127942/proyecto_PR_OCO, 2127942/proyecto_PR_OCO, 2127942/proyecto_PR_OCO, 2127942/proyecto_PR_OCO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC20302127608	Proyecto de Inversión	536741.22	(F1) [ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536741.22, meta_modificada:536741.22]]	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE LOMA DEL GALLO EN LA CALLE ROSAL. - 132421	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Maravatio	132421	5	11	9	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536741.22, meta_modificada:536741.22]]	1	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536741.22, meta_modificada:536741.22]]	25-04-2022	15-06-2022	893200.42	893200.42	893200.42	893200.42	893200.42	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536741.22, meta_modificada:536741.22]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536741.22, meta_modificada:536741.22]]	2126508/proyecto_PR_OCO, 2126508/proyecto_PR_OCO, 2126508/proyecto_PR_OCO, 2126508/proyecto_PR_OCO	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC20302128094	Proyecto de Inversión	599759.35	(F1) [ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599759.35, meta_modificada:599759.35]]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN MARAVATIO, LOCALIDAD UNIFITO EN LA CALLE ROSALES SEGUNDA ETAPA. - 200736	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Maravatio	200736	5	40	35	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599759.35, meta_modificada:599759.35]]	1	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599759.35, meta_modificada:599759.35]]	18-04-2022	19-06-2022	599759.35	599759.35	599759.35	599759.35	599759.35	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599759.35, meta_modificada:599759.35]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599759.35, meta_modificada:599759.35]]	2128094/proyecto_PR_OCO, 2128094/proyecto_PR_OCO, 2128094/proyecto_PR_OCO, 2128094/proyecto_PR_OCO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC20302127883	Proyecto de Inversión	113607.73	(F1) [ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113607.73, meta_modificada:113607.73]]	MANTENIMIENTO DE ALLAS EN LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO EN MARAVATIO, LOCALIDAD DE POMACA. - 199737	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Maravatio	199737	5	70	50	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113607.73, meta_modificada:113607.73]]	1	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113607.73, meta_modificada:113607.73]]	28-05-2022	08-06-2022	45925.6	45925.6	45925.6	45925.6	45925.6	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113607.73, meta_modificada:113607.73]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113607.73, meta_modificada:113607.73]]	2127842/proyecto_PR_OCO, 2127842/proyecto_PR_OCO, 2127842/proyecto_PR_OCO, 2127842/proyecto_PR_OCO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC201012082192	Proyecto de Inversión	288117.02	(F1) [ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288117.02, meta_modificada:288117.02]]	MANTENIMIENTO DE CUATRO ALLAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO CINCO CINCUENTA Y DOS EN MARAVATIO, COLONIA SAN CRISTOBAL EN LA CALLE GUERRERO. - 3951	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Maravatio	8581	5	70	50	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288117.02, meta_modificada:288117.02]]	1	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288117.02, meta_modificada:288117.02]]	17-02-2022	16-09-2022	318789.25	318789.25	318789.25	318789.25	318789.25	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288117.02, meta_modificada:288117.02]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288117.02, meta_modificada:288117.02]]	2062192/proyecto_PR_OCO, 2062192/proyecto_PR_OCO, 2062192/proyecto_PR_OCO, 2062192/proyecto_PR_OCO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MIC20302126714	Proyecto de Inversión	184382.73	(F1) [ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184382.73, meta_modificada:184382.73]]	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA EN MARAVATIO EN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO PURIFICADOR. - 189459	16	Michoacán de Ocampo	50	Maravatio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Maravatio	139459	5	17	15	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184382.73, meta_modificada:184382.73]]	1	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184382.73, meta_modificada:184382.73]]	24-04-2022	29-05-2022	65656.39	65656.39	65656.39	65656.39	65656.39	[ciclo_municipio2022_renov33, meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184382.73, meta_modificada:184382.73]]	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184382.73, meta_modificada:184382.73]]	2126714/proyecto_PR_OCO, 2126714/proyecto_PR_OCO, 2126714/proyecto_PR_OCO, 2126714/proyecto_PR_OCO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

M.V.Z. JOSE JAIME HINOJOSA CAMPA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

L.A.E. ROBERTO CRUZ MONTOYA
TESORERO MUNICIPAL

L.E.P. ERIKA VIANNEY BARRIGA VEGA
SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024

C.P. SINHUE HERNANDEZ ESPINAL
CONTRALOR MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO 2024

ING. JORGE AMBRIZ CARRILLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
AYUNTAMIENTO
MARAVATIO DE OCAMPO
MICHOCAN
2021 2024